

Na temelju članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18, 3/20 i 2/21) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 02. sjednici održanoj 07. srpnja 2021. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2020. godinu**

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2020. godinu.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvata Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2020. godinu.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/21-01/04

URBROJ: 238/12-01-21-42

Jastrebarsko, 07. srpnja 2021.

Predsjednik  
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog  
Leon Bastašić





**IZVJEŠTAJ**

**O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA**

**GRADA JASTREBARSKOG ZA 2020. GODINU**

---

**svibanj 2021.**

**Sadržaj:**

1. Uvodne informacije.....	2
2. Financijski dio.....	2
3. Razvojni projekti.....	5
4. Pregled aktivnosti.....	7

## 1. Uvodne informacije

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2020. donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održanoj 12. srpnja 2016. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/16), kao i Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine do 31.12.2021. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/20).

Osnovni cilj donošenja Strategije bio je stvoriti dobar i sveobuhvatni razvojni dokument Grada izrađen u skladu sa smjericama politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske i standardima Europske unije, a radi efikasnijeg upravljanja sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova te potencijalima lokalne zajednice.

Strategija je temelj svakog budućeg gospodarskog i svekolikog razvoja Grada Jastrebarskog. Ona je ujedno i osnova za pripremu projekata i donošenje odluka o ulaganjima u društveno-gospodarski razvoj sukladno definiranim prioritetima, a kako bi se kroz provedbu strateških mjera ostvarili postavljeni ciljevi te vizija grada.

U izradi ovog izvještaja sudjelovali su nadležni upravni odjeli i unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Jastrebarskog, pojedina trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog, odnosno nositelji pojedinih projekata sadržanih u Bazi projekata grada.

Izvještaj o provedbi strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2020. godinu sastoji se od financijskog dijela, popisa razvojnih projekata u 2020. godini te pregleda izvršenih aktivnosti u provedbi projekata sadržanih u Bazi projekata odnosno registru gradskih projekata koji čine sastavni dio Strategije za programsko razdoblje do 2020. godine.

## 2. Financijski dio

U ovom se dijelu izvještaja prikazuju provedene mjere s financijskim iznosima po područjima razvoja u 2020. usmjerene ostvarenju planiranih strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. do 2020. godine.

Sukladno uspostavljenom zakonodavnom okviru, Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za izvještajno razdoblje i realizacija istog sadržana je u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa (točka 15.2. Strategije, „Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 6/16), a koji čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu. Sastavni dio navedenog izvještaja je i prikaz ostvarenih pokazatelja rezultata po provedenim mjerama, te se kao takovi ovdje ne prikazuju zasebno.

Osnovni cilj ovog dijela izvještaja je izvijestiti o svim provedenim razvojnim mjerama u izvještajnom razdoblju čijom se provedbom ostvaruju prioriteta i strateški ciljevi utvrđeni u strategiji. Zato je važno izvijestiti iz kojih su sve izvora utrošena sredstva za provedbu mjera u izvještajnom razdoblju: vlastita sredstva proračuna, vanjski izvori pomoći (pomoći iz državnog proračuna, županijskog proračuna, proračuna drugih JLS-a, te pomoći Europske unije), te ostali vanjski izvori (kreditna sredstva, donacije pravnih i fizičkih osoba, sredstva JPP-a).

Tablica T1 sastoji se od mjera prema **Strategiji razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. do 2020.**, numeričkog koda mjera povezanih s pripadajućim strateškim ciljevima i prioritetima, te kolona koje predstavljaju stvarno izvršena ulaganja u navedene mjere prema izvršenju plana razvojnih programa proračuna za 2020. godinu.

Tablica T1: Ulaganja u izvještajnom razdoblju za 2020. prema strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama

STRATEŠKI CILJ 1:	POVEĆANJE SVEUKUPNOG STANDARDA ŽIVOTA STANOVNIKA					
MJERA PRIORITET	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2020. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS-a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno

Mjera 1.1.1. Planiranje prostornog razvoja u svrhu podizanja standarda stanovanja	217.750,00					217.750,00
Mjera 1.1.2. Razvoj prometne infrastrukture u urbanom i ruralnom području	7.256.191,23	18.750,00			20.000.000,00	27.274.941,23
Mjera 1.1.3. Izgradnja i modernizacija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje	1.495.185,72					1.495.185,72
Mjera 1.1.4. Razvoj ostale infrastrukture u urbanom i ruralnom području	6.431.476,02					6.431.476,02
<b>Prioritet 1.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata</b>	<b>15.400.602,97</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>35.419.352,97</b>
Mjera 1.2.1. Razvoj ljudskih resursa	4.978.279,75		7.083,27			4.985.363,02
Mjera 1.2.2. Poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija	4.964.550,70	109.575,00			12.819.092,01	17.893.217,71
Mjera 1.2.3. Unapređenje partnerstva i suradnje	798.347,39					798.347,39
<b>Prioritet 1.2. Jačanje i razvoj lokalne samouprave</b>	<b>10.741.177,84</b>	<b>109.575,00</b>	<b>7.083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.092,01</b>	<b>23.676.928,12</b>
Mjera 1.3.1. Zaštita i održivo korištenje prirodnih vrijednosti i prirodne baštine	689.021,34	5.900,00				694.921,34
Mjera 1.3.2. Uspostava održivog gospodarenja otpadom	61.952,74					61.952,74
Mjera 1.3.3. Razvoj energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije	53.562,50					53.562,50
<b>Prioritet 1.3. Unapređenje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti</b>	<b>804.536,58</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.436,58</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 1.</b>	<b>26.946.317,39</b>	<b>134.225,00</b>	<b>7.083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.819.092,01</b>	<b>59.906.717,67</b>
<b>STRATEŠKI CILJ 2:</b>	<b>POVEĆANJE MOGUĆNOSTI OTVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA</b>					
<b>MJERA PRIORITET</b>	<b>Ulaganja iz gradskog proračuna u 2020. (u kunama)</b>					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS-a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno
Mjera 2.1.1. Razvoj poslovne infrastrukture i unapređenja investicijskog okruženja	5.403.080,97	496.875,00		1.687.722,42		7.587.678,39
Mjera 2.1.2. Jačanje ljudskih potencijala u svrhu razvoja poduzetništva						0,00
Mjera 2.1.3. Jačanje konkurentnosti i povezivanje MSP-a, te razvoj društvenog poduzetništva	567.269,30					567.269,30
Mjera 2.1.4. Gospodarstvo temeljeno na novim tehnologijama i znanju						0,00

<b>Prioritet 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva</b>	<b>5.970.350,27</b>	<b>496.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.947,69</b>
Mjera 2.2.1. Učinkovito upravljanje i korištenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta						0,00
Mjera 2.2.2. Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	438.661,00		53.212,87			491.873,87
Mjera 2.2.3. Povećanje konkurentnosti vinogradarsko-vinarskog sektora	116.126,00					116.126,00
<b>Prioritet 2.2. Ruralni razvoj</b>	<b>554.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.999,87</b>
Mjera 2.3.1. Unapređenje turističke infrastrukture i usluga	926.038,41					926.038,41
Mjera 2.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma						0,00
Mjera 2.3.3. Očuvana kulturna baština u funkciji turizma	1.094.294,56	180.000,00		5.066.978,52		6.341.273,08
<b>Prioritet 2.3. Razvoj turizma</b>	<b>2.020.332,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.978,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.311,49</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 2.</b>	<b>8.545.470,24</b>	<b>676.875,00</b>	<b>53.212,87</b>	<b>6.754.700,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030.259,05</b>
<b>STRATEŠKI CILJ 3:</b>	<b>POVEĆANJE KVALITETE KULTURNOG, DRUŠTVENOG, SPORTSKOG ŽIVOTA U ZAJEDNICI</b>					
<b>MJERA PRIORITET</b>	<b>Ulaganja iz gradskog proračuna u 2020. (u kunama)</b>					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS-a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno
Mjera 3.1.1. Unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa	14.979.847,69		2.790.539,20			17.770.386,89
Mjera 3.1.2. Stvaranje uvjeta za povećanje dostupnosti odgojno-obrazovnih programa	527.670,44	75.350,25	34.800,00			637.820,69
<b>Prioritet 3.1. Kvalitetan odgojno-obrazovni sustav dostupan svima</b>	<b>15.507.518,13</b>	<b>75.350,25</b>	<b>2.825.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.408.207,58</b>
Mjera 3.2.1. Razvoj mreže socijalnih usluga u zajednici	828.407,03	73.500,00				901.907,03
Mjera 3.2.2. Razvoj mreže zdravstvenih usluga u zajednici	439.300,00					439.300,00
<b>Prioritet 3.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga</b>	<b>1.267.707,03</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.207,03</b>
Mjera 3.3.1. Razvoj sportske infrastrukture i sadržaja	1.487.027,50					1.487.027,50
Mjera 3.3.2. Unapređenje kulturnih objekata i sadržaja	2.609.645,42	56.750,00				2.666.395,42
Mjera 3.3.3. Unapređenje javnih objekata i sadržaja	1.401.349,52					1.401.349,52
<b>Prioritet 3.3. Poboljšanje standarda življenja na području grada</b>	<b>5.498.022,44</b>	<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554.772,44</b>

Mjera 3.4.1. Izgradnja kapaciteta OCD-a i promocija cjeloživotnog učenja	25.000,00					25.000,00
Mjera 3.4.2. Jačanje OCD-a u pružanju usluga od općeg interesa	575.858,50					575.858,50
<b>Prioritet 3.4. Jačanje civilnog i socijalnog dijaloga kroz razvoj OCD-a</b>	<b>600.858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.858,50</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 3.</b>	<b>22.874.106,10</b>	<b>205.600,25</b>	<b>2.825.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.905.045,55</b>

Tablica T2 daje sažeti financijski prikaz izvršenih ulaganja u strateške ciljeve grada u izvještajnom razdoblju prema izvorima financiranja, kao i prikaz planiranih sredstava za provedbu strateških ciljeva.

Tablica T2: Ulaganja u izvještajnom razdoblju za 2020. prema strateškim ciljevima (sažeti prikaz)

STRATEŠKI CILJEVI	Plan 2020.	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2020. (u kunama)					Ukupno realizirano
	Ukupno planirano	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog proračuna, te drugih JLS-a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	
STRATEŠKI CILJ 1.	62,796,100.00	26,946,317.39	134,225.00	7,083.27		32,819,092.01	59,906,717.67
STRATEŠKI CILJ 2.	18,072,500.00	8,545,470.24	676,875.00	53,212.87	6,754,700.94		16,030,259.05
STRATEŠKI CILJ 3.	26,646,250.00	22,874,106.10	205,600.25	2,825,339.20			25,905,045.55
SVEUKUPNO	107,514,850.00	58,365,893.73	1,016,700.25	2,885,635.34	6,754,700.94	32,819,092.01	101,842,022.27

### 3. Razvojni projekti

U ovom dijelu izvještaja prikazuju se razvojni projekti sadržani u Planu razvojnih programa grada Jastrebarskog za izvještajno razdoblje. Navedeni projekti sukladno posebnim propisima proračuna definiraju se oznakama programske klasifikacije kao kapitalni (K) ili tekući projekti (T) pojedinog programa. Najvećim dijelom odnose se na kapitalne investicije odnosno ulaganja u povećanje imovine, te projekte za čiju provedbu su ugovoreni vanjski izvori financiranja.

Tablica T3 daje financijski prikaz izvršenih ulaganja za planirane projekte, izvore financiranja za njihovu provedbu u izvještajnom razdoblju, te doprinos pojedinog projekta strateškim ciljevima razvoja grada u okviru provedbenih mjera.

Tablica T3: Popis razvojnih projekata u 2020.

Cilj	Mje ra	Naziv projekta	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2020. (u kunama)					Ukupno
			proračun Grada	ZŽ, ostale JLS	Državni proračun	Pomoći EU	Ostali izvori	
SC 1.	M 1.1. 1.	Prostorno planiranje	29,750.00					29,750.00
SC 1.	M 1.1. 1.	Uspostava GIS- a Grada	188,000.00					188,000.00

SC 1.	M 1.1. 2.	Izgradnja glavne jaskanske obilaznice	6,125.00	18,750.00				24,875.00
SC 1.	M 1.1. 2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1,491,870.82					1,491,870.82
SC 1.	M 1.1. 2.	Sanacija nerazvrstanih cesta	1,546,375.71				20,000,000.00	21,546,375.71
SC 1.	M 1.1. 2.	Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom	.00					0.00
SC 1.	M 1.1. 3.	Izgradnja kanalizacije	1,495,185.72					1,495,185.72
SC 1.	M 1.1. 4.	Javne površine	194,672.50					194,672.50
SC 1.	M 1.1. 4.	Javna rasvjeta	241,977.50					241,977.50
SC 1.	M 1.1. 4.	Uređenje groblja	172,250.10					172,250.10
SC 1	M 1.2. 2.	Projekti razvoja pametnog grada	30,000.00	79,725.00				109,725.00
SC 2.	M 2.1. 1.	Razvoj gospodarske zone Jalševac	1,782,495.36	250,000.00				2,032,495.36
SC 2.	M 2.1. 1.	Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u GZ Jalševac	3,356,210.61	200,000.00		1,687,722.42		5,243,933.03
SC 2.	M 2.3. 1.	Razvoj turističke infrastrukture	64,312.50					64,312.50
SC 2.	M 2.3. 3.	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom	222,990.47	180,000.00		152,878.31		555,868.78
SC 2.	M 2.3. 3.	Baština Jaske i Črnomlja također može biti "cool". Za sve!	871,304.09			4,914,100.21		5,785,404.30
SC 3.	M 3.3. 1.	Ulaganja na sportskim objektima	99,987.50					99,987.50
SC 3.	M 3.3. 2.	Obnova spomenika kulturne baštine	154,250.00	20,750.00				175,000.00

11,947,757.88

749,225.00

0.00

6,754,700.94

20,000,000.00

39,451,683.82

Napomena: sukladno proračunskim propisima prihodi se priznaju kada su uplaćeni u proračun, te se u nastavku prikazuju naplaćeni prihodi iz drugih izvora u tekućoj godini za završene kapitalne projekte iz prethodnih godina

Cilj	Mjera	Naziv projekta	ZŽ, ostale JLS	Državni proračun	Pomoći EU	Ukupno drugi izvori
SC 1.	M 1.1.2.	Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste kroz naselje Čabdin			1.004.507,74	1.004.507,74
SC 1.	M 1.1.4.	Širokopojasni Internet	42.691,56			42.691,56
SC 1.	M 1.3.2.	Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom- Jarecikliram		22.186,84	130.128,18	152.315,02
		Ukupno	42.691,56	22.186,84	1.134.635,92	1.199.514,32

#### 4. Pregled aktivnosti

Ovaj dio izvještaja obuhvaća pregled izvršenih aktivnosti u provedbi projekata sadržanih u bazi, a koja čini sastavni dio Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. do 2020. Navedena baza odnosno registar gradskih projekata na jednom mjestu objedinjuje sve projekte koji omogućuju učinkovito planiranje te istovremeno praćenje provedbe politike dugoročnog razvoja lokalne zajednice. S tim ciljem u točki 16. samog dokumenta propisana je godišnja obveza izvještavanja čelnika grada, a kako bi svi relevantni dionici kontinuirano bili uključeni u njezinu provedbu.

Sama Baza projekata podložna je promjenama tijekom strateškog programskog razdoblja, te se ažurira kroz izmjene i dopune projekata prvenstveno u direktnoj nadležnosti Grada kao nositelja ili partnera u projektu.

Kako strateški dokument sadrži preko 80 planiranih i predloženih projekata za realizaciju strateških ciljeva, u tablici u nastavku daje se pregled aktivnosti po projektima koji su pokrenuti, u tijeku provedbe ili završeni, kao i pripadajuća numerička oznaka projekta iz registra radi lakšeg praćenja.

Tablica T4: Pregled aktivnosti po projektima u izvještajnom razdoblju za 2020.

Rb. God.	Naziv projekta	Strateški cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled strateških projekata Grada Jastrebarskog po fazama za razdoblje 2016. do 2020. godine	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Ulice u gradu/ rekonstrukcija u fazama (Bakačeva, Prigorska, Radićeva, Smičiklasa, Okičko naselje)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku (III. faza T.Smičiklasa, Prigorska i Ulica B.Radić) <u>2017:</u> Završena III. faza rekonstrukcije ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić <u>2018:</u> / <u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	Grad Jastrebarsko
2-16	Ulice u gradu/ rekonstrukcija u fazama (Vlaisavljevića, Nazora, Domjanića, Mihanovića, k.Tomislava, Vidrića)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena lokacijska dozvola <u>2017:</u> / <u>2018:</u> / <u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	Grad Jastrebarsko
3-16	Izgradnja/rekonstrukcija ulice P.Svačić s raskrižjem ulica V.Mačeka, bana J.Jelačića	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena lokacijska dozvola <u>2017:</u> / <u>2018:</u> Pokrenut postupak Rješavanja imovinsko pravnih odnosa <u>2019:</u> R riješeni imovinsko-pravni odnosi za ulicu P. Svačića	Grad Jastrebarsko



				<u>2020:/</u>	
4-16	Izgradnja/rekonstrukcija u fazama (blok trga Lj.Babića; ulica Mirni put, parkiralište Lj.Babića)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku (I. faza spojna ulica između Trga Lj.Babića i Ulice Mirni put) <u>2017:</u> Završena I. faza radova, izgradnja spojne ulice između Trga Ljube Babića i ulice Mirni put <u>2018:/</u> <u>2019:/</u> <u>2020:/</u>	Grad Jastrebarsko
5-16	Izgradnja Radničke ulice	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole <u>2017:</u> <b>Završena izgradnja</b> produžetka Radničke ceste i rekonstrukcija postojećeg dijela Radničke ceste	Grad Jastrebarsko
6-16	Izgradnja nastavka glavne gradske obilaznice GG1 Murat	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole <u>2017:/</u> Dobivena lokacijska dozvola i izrađen parcelacijski elaborat <u>2018:</u> Proveden postupak utvrđivanja vrijednosti zemljišta za rješavanje imovinsko pranih odnosa <u>2019:/</u> <u>2020:/</u>	Grad Jastrebarsko
7-16	Izgradnja nogostupa uz glavnu gradsku obilaznicu GG1 jug/sjever	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> / <u>2018:/</u> <u>2019:</u> Projektni prijedlog <i>Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom</i> , a koji obuhvaća izgradnju nogostupa uz GG1 jug/sjever, prijavljen je na EU natječaj <i>Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb</i> u rujnu 2019., te je u postupku administrativne provjere. <u>2020:</u> u listopadu 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta; razdoblje provedbe listopad/2020. do studeni/2022.	Grad Jastrebarsko
8-16	Rekonstrukcija i izgradnja ceste NC 1102 Čabdin	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena građevinska dozvola; projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (mjera 7.2.2 Programa ruralnog razvoja RH) <u>2017:</u> U natječajnom postupku (administrativna provjera i prihvatljivost projekta) <u>2018:</u> odobren EU projekt, ugovoreni radovi rekonstrukcije/izgradnje ceste <u>2019:</u> U ožujku 2019. ishođena uporabna dozvola za izgrađenu cestu, <b>projekt realiziran.</b>	Grad Jastrebarsko
9-16	Izgradnja ceste NC Slavetić	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> produljenje važenja lokacijske dozvole <u>2017:</u> Poništena lokacijska dozvola, pokrenuto evidentiranje ceste <u>2018:</u> Evidentirana cesta <u>2019:/</u> <u>2020:/</u>	GJ/Danica Jelenić
10-16	Master plan AC Zgb/Ri izgradnja 3.traka na autocesti	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> u postupku izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Master plana razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac <u>2017:</u> Pokrenuta izrada studije izvodljivosti - Proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac s detaljnom analizom opcija i analizom opravdanosti <u>2018:</u> Potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac <u>2019:/</u> <u>2020:</u> Izrađena studija izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb - Karlovac	AC RI/Zgb, Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko, JLS/i Ka, KS, Stup.
11-16	Izgradnja/rekonstrukcija javne rasvjete prema Master planu Javne rasvjete; energetski pregled JR, uspostava GIS/a JR	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> proveden energetski pregled javne rasvjete na području grada; izrada izvještaja o energetskom pregledu u tijeku; tehnički podaci o elementima sustava JR geopozicionirani u WebGIS sustav grada <u>2017:/</u>	Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko

				<p><u>2018:</u> Raspisano javno nadmetanje za Nabavu energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Jastrebarsko</p> <p><u>2019:</u>Poništeno javno nadmetanje</p> <p><u>2020:/</u></p>	
12-16	Rekonstrukcija glavnog gradskog trga / Strossmayerov trg	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen idejni urbanističko-arhitektonski projekt uređenja trga</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
13-16	Izgradnja nogostupa uz D1 u Čegljima	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> /</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:</u>Izrađen Izvedbeni projekt i dostavljen Hrvatskim cestama d.o.o.</p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
14-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Domagović	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> projekt pripremljen za prijavu na mjeru 7.4.1 Programa ruralnog razvoja RH</p> <p><u>2017:</u>projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (mjera 7.4.1. Program ruralnog razvoja RH)</p> <p><u>2018:</u> projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (mjera 7.4.1. Program ruralnog razvoja RH) na 2.raspis</p> <p><u>2019:</u> U veljači 2019. zaprimljena obavijest nadležnog tijela APPRRR-a da se projektni prijedlog nalazi na inicijalnoj rang-listi na mjestu broj 355, a raspoloživa su sredstva za financiranje do broja 85 rang-liste.</p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
15-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Plešivica	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen glavni projekt uređenja groblja</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
16-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Desinec	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (pokrenut postupak usklađivanja čestica u katastru i upisa prava vlasništva u korist grada)</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
17-16	Izgradnja širokopojasne infrastrukture u nekomercijalnim područjima prema Planu razvoja širok.inf.	1/1.1	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada Jastrebarskog te općina Klinča sela, Krašić i Žumberak; provedena preliminarna provjera nacrta plana od strane HAKOM-a</p> <p><u>2017:</u> Provedene 2 javne rasprave nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada i susjednih općina</p> <p><u>2018:</u> Objavljeno 2. izvješće o provedenoj javnoj raspravi</p> <p><u>2019:</u> U lipnju 2019. projektni prijedlog prijavljen na EU natječaj <i>Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima</i>. U 2. fazi natječajnog postupka, komercijalni interes za izgradnju mreže na projektom području Grada Jastrebarskog, te općina Klinča Sela, Krašić i Žumberak, nije iskazao niti jedan tele operater.</p> <p><u>2020:</u> Hrvatski telekom pokrenuo izgradnju javne elektroničke mreže</p>	Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko, JLS/i
18-16	Integrirani eko sustav javnog prijevoza Grada Jastrebarskog	1/1.2	INFp	<p><u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu</p> <p><u>2017:/</u> U provedbi – izrada studije javnog prijevoza na području Grada Jastrebarsko</p> <p><u>2018:</u> Izrađena studija javnog prijevoza</p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko

19-16	Razvoj WEB/GIS sustava (komunalna infrastruktura, upravljanje imovinom/ nekretninama, prostorno planiranje, investicijski projekti, javna uprava otvorena građanima)	1/1.2	Sp	<p><u>2016:</u> nadograđen WebGIS sustav grada modulom <i>Registar investicija</i></p> <p><u>2017:</u>nadograđen WebGIS sustav grada modulom Registar prostornih planova</p> <p><u>2018:</u>Pokrenut postupak spajanja LC baze podataka komunalne naknade sa Web GIS sustavom Grada Jastrebarsko</p> <p><u>2019:</u>nadograđen WebGis sustav grada novim modulom Registrom prostornih planova</p> <p><u>2020:</u> nadograđen WEBGIS sustav grada s preglednikom za građane i modulom za digitalizacijom prijedloga građana za izmjenu prostornih planova</p>	Grad Jastrebarsko
20-16	Izgradnja građevine za gospodarenje građevinskim otpadom	1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> projektiranje u tijeku</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
21-16	Izgradnja i uređenje zelenih otoka/ polupodzemni kontejneri za selektivno zbrinjavanje otpada	1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> uređene 3 lokacije za zelene otoke s polupodzemnim kontejnerima za selektivno zbrinjavanje otpada (Trešnjevka, Zdihovačka ulica i Ulica bana J. Jelačića)</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:</u>Izgrađen polupodzemni kontejner kod groblja „Cvetković“ u Kolodvorskoj ulici u Jastrebarskom</p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
22-16	Uvođenje mini/kompostera za odvojeno skupljanje otpada za kućanstva	1/1.3	INFp	<p><u>2016: /</u></p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
23-16	Izgradnja E/punionica na području grada	1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> izgrađene 2 električne punionice (lokacije: Strossmayerov trg i Ulica Zrinski Frankopana)</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko / Zagrebačka županija
24-16	Energetska obnova zgrade Glazbene škole	1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade GŠ</p> <p><u>2017:</u>Odobreno financiranje projekta iz EU fondova</p> <p><u>2018:</u> <b>Realiziran projekt</b> energetske obnove GŠ iz EU fodbnova</p>	Grad Jastrebarsko /Glazbena škola
25-16	Obnova i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na prostoru bivše VOJARNE sa svrhom održivog urbanog razvoja	1/2/3	INFp	<p><u>2016:</u> donesen UPU (Urbanistički plan uređenja) Rakitovica I u Jastrebarskom; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:</u> izrađen parcelacijski elaborat UPU Rakitovica</p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
26-16	Izgradnja Dječjeg igrališta u parku Erdody (jed.D)	1/1.1; 2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen glavni projekt (iz 2015.)</p> <p><u>2017:</u> prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u ožujku 2017. u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom</p> <p><u>2018:/</u></p> <p><u>2019:/</u></p> <p><u>2020:/</u></p>	Grad Jastrebarsko
27-16	Izgradnja parkirališta OŠ LJ.Babić	1/1.1; 3/3.1	INFp	<p><u>2016:</u> u postupku rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje lokacijske dozvole</p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:</u>Izrađen Glavni projekt i dostavljen Osnovnoj školi</p> <p><u>2019:</u>Dobivena građevinska dozvola</p> <p><u>2020:</u> <b>Realiziran projekt</b> Izgradnje parkirališta kod OŠ Ljubo Babić</p>	Grad Jastrebarsko /Osnovna škola
28-16	Izgradnja NC0754 Bukovac Sv. – Tihočaj	1/1.1	INFp	<p><u>2016: /</u></p> <p><u>2017:/</u></p> <p><u>2018:/</u></p>	Grad Jastrebarsko

				<u>2019:/</u> <u>2020:/</u>	
29-16	Oblikovanje i uspostava mreže Zelene infrastrukture urbanog dijela grada kroz očuvanje bioraznolikosti	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> izrađen projekt obnove šetnice bijelog bora u parku Erdödy <u>2017:</u> prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u ožujku 2017. u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdödy“ u Jastrebarskom <u>2018:/</u> <u>2019:/</u> <u>2020:/</u>	Grad Jastrebarsko

Rb. God.	Naziv projekta	Strateški cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled strateških projekata Grada Jastrebarskog po fazama za razdoblje 2016. do 2020. godine.	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Građenje glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima Volavje/Novaki Petrovinski/Domagović	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 2/2019 <u>2018:</u> u postupku ishođenje građevinske dozvole <u>2019:</u> radovi u tijeku <u>2020:</u> radovi u tijeku, priprema za teh.pregled	Vode Jastrebarsko
2-16	Građenje transportnog kolektora „D1“ spoj Čabdin/UPOV,	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor; radovi započeli 11/2017, radovi u tijeku <u>2018:</u> radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2019:</u> radovi završeni, priprema za teh.pregled <u>2020:</u> radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
3-16	Izgradnja kanalizacije Zagrebačke ulice	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 3/2020 <u>2018:</u> prema terminskom planu izvođenja radova planiran početak istih u 3/2020 <u>2019:</u> prema terminskom planu izvođenja radova planiran početak istih u 3/2020 <u>2020:</u> radovi završeni, priprema za teh.pregled	Vode Jastrebarsko
4-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornje Izimje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 3/2020 <u>2018:</u> prema terminskom planu izvođenja radova planiran početak istih u 3/2020 <u>2019:</u> radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2020:</u> radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
5-16	Sanitarna kanalizacija naselja Donje Izimje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 11/2019 <u>2018:</u> prema terminskom planu izvođenja radova planiran početak istih u 11/2019 <u>2019:</u> radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2020:</u> radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
6-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornja Reka	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 5/2018 <u>2018:</u> radovi u tijeku <u>2019:</u> radovi u tijeku* <u>2020:</u> radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
7-16	Sanitarna kanalizacija naselja Donja Reka	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 4/2018 <u>2018:</u> promjena terminskog plana izvođenja radova, početak radova planiran u 2019. <u>2019:</u> radovi u tijeku* <u>2020:</u> radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
8-16	Sanitarna kanalizacija naselja Prhoč	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018 <u>2018:</u> radovi u tijeku <u>2019:</u> radovi završeni, priprema za teh.pregled <u>2020:</u> <b>izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko

9-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornji Desinec	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018 <u>2018</u> : radovi u tijeku <u>2019</u> :radovi u tijeku <u>2020</u> : radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
10-16	Kolektor Domagović/UPOV	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 2/2020 <u>2018</u> : radovi u tijeku <u>2019</u> : radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2020</u> : radovi završeni, održan teh.pregled	Vode Jastrebarsko
11-16	Sanitarna i oborinska kanalizacija Zdihovačka, Mačekova, Jastrebarsko	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 2/2019 <u>2018</u> : radovi u tijeku (započeli u zadnjem kvartalu godine) <u>2019</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled <u>2020</u> : <b>izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
12-16	Rekonstrukcija postojećih kanala i izgradnja retencijskih bazena RB1 i RB2	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 01/2020 <u>2018</u> : radovi u tijeku <u>2019</u> :radovi u tijeku <u>2020</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled	Vode Jastrebarsko
13-16	Vodoopskrbni cjevovod Bukovači breg	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : /... <u>2017</u> : lokacijska dozvola u postupku izdavanja <u>2018</u> : u postupku ishođenje građevinske dozvole <u>2019</u> :obustavljen postupak; sastavni dio novog projekta - Vodoopskrbni cjevovod „Gorica i Draga Svetojanska“ <u>2020</u> : /	Vode Jastrebarsko
14-16	Vodoopskrbni cjevovod Paljugi	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : /... <u>2017</u> : lokacijska dozvola u postupku izdavanja <u>2018</u> : u postupku ishođenje građevinske dozvole <u>2019</u> : obustavljen postupak; sastavni dio novog projekta - Vodoopskrbni cjevovod „Prhoć, Bresnica, Črnilovac, Breznik, Prilipje i Paljugi“ <u>2020</u> : /	Vode Jastrebarsko
15-16	Vodosprema Hrašča	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 5/2018 <u>2018</u> : radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2019</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled <u>2020</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled	Vode Jastrebarsko
16-16	Vodosprema Draga Svetojanska	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, radovi započeli 11/2017,radovi u tijeku <u>2018</u> : <b>izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
17-16	Vodosprema Jurjevčani II	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> :sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018 <u>2018</u> : radovi u tijeku (pred završetkom) <u>2019</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled <u>2020</u> : radovi završeni, priprema za teh.pregled	Vode Jastrebarsko
18-16	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda / UPOV	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017</u> .: priprema dokumentacije za ponovni postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2018</u> :proveden postupak javne nabave, uložena žalba na odabir izvođača <u>2019</u> :sklopljen ugovor sa odabranim ponuditeljom; radovi u tijeku (projektiranje) <u>2020</u> : radovi u tijeku	Vode Jastrebarsko
19-16	Sanitarna kanalizacija naselja Petrovina	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017</u> : radovi u završnoj fazi <u>2018</u> : <b>izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
20-16	Vodoopskrbni cjevovod Čeglji/Gornja Kupčina	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017</u> : <b>izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
21-16	Vodoopskrbni cjevovod Gorica Svetojanska/Redovje	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017</u> : <b>izgrađeno, projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko

22-16	Vodoopskrbni cjevovod "Izvorište Perlić Mlin/Klorinatorska stanica Draga Svetojanska"	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <b>2017: izgrađeno, projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
23-16	Vodoopskrbni cjevovod Izvorište Sopote/PK Prilipje	1/1.1	INFp	<b>2016: izgrađeno; projekt realiziran</b>	Vode Jastrebarsko
24-16	Sanitarna kanalizacija sa sekundarnim kanalima Čeglje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> / <u>2018:</u> / <u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	Vode Jastrebarsko

Rb. God	Naziv projekta	Strateški cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled strateških projekata Grada Jastrebarskog po fazama za razdoblje 2016. do 2020. godine	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste T2,T3 (stara Čabdinska); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt prometnice; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u rujnu 2017. <u>2018:</u> projekt ušao u 2.fazu postupka dodjele EU sredstava; provjera prihvatljivosti aktivnosti, izdataka te ocjena kvalitete <u>2019:</u> u lipnju 2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta izgradnje ceste; razdoblje provedbe kolovoz/2019. do siječanj/2021. <u>2020:</u> tijekom 2020. ugovorene su i započele sve aktivnosti u sklopu provedbe projekta, provedba projekta zbog pandemije COVID produljenja do travnja/2021.; izgradnja prometnica T2-T3 je u tijeku odnosno pred završetkom izgradnje, planirani završetak u I.kvartalu 2021.	Grad Jastrebarsko
2-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste T2 (do nadvožnjaka); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> u postupku rješavanje imovinsko pravnih odnosa s HC-om; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> / <u>2018:</u> / <u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	Grad Jastrebarsko
3-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste S3,S4,T10 (do pročistača) s raskrižjem na D310/Gospodarska ul.; GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju ceste S3-S4-T10 – II. Etapa, 1. faza <u>2018:</u> dobivena pravomoćna građevinska dozvola <u>2019:</u> / <u>2020:</u> u listopadu 2020. projekt prijavljen na poziv za EU sredstva u okviru ITU mehanizma UAZ-a; u prosincu 2020. projekt prošao 3. fazu postupka (ocjena kvalitete) te je upućen u postupak ugovaranja	Grad Jastrebarsko
4-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste S2; GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> / <u>2018:</u> / <u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	Grad Jastrebarsko
5-16	Nogostup uz D310 izgradnja (od nadvožnjaka – u fazama); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> u prosincu 2017. izdana građevinska dozvola za izgradnju nogostupa uz D310 Princess – Pavušin u dužini od 543m <u>2018:</u> ugovoreni radovi izgradnje nogostupa <u>2019:</u> u travnju 2019. okončani radovi na izgradnji nogostupa; <b>projekt realiziran</b>	Grad Jastrebarsko

6-16	Aktivno do radnog mjesta – inicijativa za mlade	2/2.1	Sp	<p><u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu; provedena anketa među učenicima 8. razreda OŠ Ljubo Babić Jastrebarsko za zanimanja u drvoprerađivačkoj industriji</p> <p><u>2017:</u> /</p> <p><u>2018:</u> u sklopu EU projekta JobCollege SAVA, provedba 5/2018 do 01/2020, u kojem grad sudjeluje kao partner, niz aktivnosti usmjereno na zapošljavanje mladih u deficitarnim obrtničkim zanimanjima</p> <p><u>2019:</u> tijekom godine provedba aktivnosti u sklopu projekta JobCollege SAVA; <b>projekt realiziran</b></p>	Grad Jastrebarsko, poduzetnici/ Osnovna škola, SŠ
7-16	Jačanje konkurentnosti MSP/a kroz regionalnu suradnju i partnerstvo	2/2.1	Sp	<p><u>2016:</u> grad pristupio kao punopravni član Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Sava</p> <p><u>2017:</u> partnerstvo u projektu „JobCollege Sava“</p> <p><u>2018:</u> u sklopu EU projekta JobCollege SAVA, provedba 5/2018 do 01/2020, u kojem grad sudjeluje kao partner, MSP-i zajedno s JLS-ima i OCD-ima su uključeni kao aktivni partneri u izobrazbi tražene radne snage</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
8-16	Poslovno/tehnološki centar Jastrebarsko	2/2.1	INFp	<p><u>2016:</u> u tijeku izrada Studije predizvodljivosti Mreže poduzetničkih inkubatora Zagrebačke županije (nositelj ŽŽ; partner grad); projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu</p> <p><u>2017:</u> usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb</p> <p><u>2018:</u> /</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
9-16	Poticanje uzgoja lavande	2/2.2	Sp	<p><u>2016:</u> pokrenuta suradnja s tvrtkom IREKS-AROMA d.o.o.</p> <p><u>2017:</u> /</p> <p><u>2018:</u> /</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
10-16	Zelena tržnica Jastrebarsko	2/2.2	INFp	<p><u>2016:</u> /</p> <p><u>2017:</u> /</p> <p><u>2018:</u> /</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
11-16	Obnova i revitalizacija dvorca ERDODY te korištenje njegovih potencijala u razvojnu svrhu	2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu</p> <p><u>2017:</u> ugovorena izrada projektnog programa uz provjeru prostornih kapaciteta dvorca Erdody</p> <p><u>2018:</u> projekt obnove dvorca prijavljen na EU natječaj - Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb</p> <p><u>2019:</u> u prosincu 2019. obavijest nadležnog tijela (SAFU) da je projekt prošao 4. fazu postupka dodjele (prihvatljivost izdataka) te je upućen u 5. fazu – donošenje odluke o financiranju</p> <p><u>2020:</u> u srpnju 2020. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta obnove dvorca Erdody; razdoblje provedbe ožujak 2018. do kolovoza 2022.; započete aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, javna nabava za izradu projektne dokumentacije za obnovu dvorca u tijeku; raspisana javna nabava za izgradnju parkirališta za osobne automobile i autobuse</p>	Grad Jastrebarsko
12-16	Izgradnja paviljona u parku Erdody	2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> dobivena građevinska dozvola</p> <p><u>2017:</u> prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom u ožujku 2017.</p> <p><u>2018:</u> u sklopu EU projekta „kulTura“, provedba 8/2018 do 12/2020, kao jedna od aktivnosti u 2020. predviđena je izgradnja paviljona</p>	Grad Jastrebarsko

				<p><u>2019:</u> krajem godine pokrenut postupak javne nabave za izgradnju paviljona</p> <p><u>2020:</u> u listopadu 2020. završeni radovi na izgradnji paviljona u parku Erdody, ishođena uporabna dozvola; <b>projekt realiziran</b></p>	
13-16	Rekonstrukcija/uređenje Stambene zgrade u perivoju dvorca Erdody s novom funkcijom	2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> izrada projektne dokumentacije prijavljena na Interreg SI-HR V-A</p> <p><u>2017:</u> Izrađen Geodetski projekt</p> <p><u>2018:</u> /</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
14-16	Uređenje Centra za posjetitelje / turistička infrastruktura	2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> zaključen ugovor o izradi idejnog rješenja i glavnog projekta izgradnje aneksa i rekonstrukcije zgrade Žitnice u posjetiteljski centar; projektiranje u tijeku</p> <p><u>2017:</u> izgradnje aneksa i rekonstrukcije zgrade Žitnice u posjetiteljski centar prijavljena za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom u ožujku 2017.</p> <p><u>2018:</u> u sklopu EU projekta „kulTura“, provedba 8/2018 do 12/2020, kao jedna od aktivnosti u 2019. predviđena je rekonstrukcija dijela Županijske zgrade u turističko informativni centar</p> <p><u>2019:</u> u rujnu 2019. završeni radovi na uređenju turističko informativnog centra, ishođena uporabna dozvola; <b>projekt realiziran</b></p>	Grad Jastrebarsko
15-16	Rekonstrukcija zgrade Gradskog muzeja	2/2.3; 1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> /</p> <p><u>2017:</u> /</p> <p><u>2018:</u> izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade muzeja</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko
16-16	Razvoj Cikloturizma /označavanje biciklističkih staza, uređenje odmorišta i vidikovaca	2/2.3	INFp	<p><u>2016:</u> izrađen elaborat označavanja 250 km biciklističkih staza na području grada i glavni projekt uređenja 12 odmorišta/vidikovaca; projekt prijavljen na Interreg IPA HR-BA-ME</p> <p><u>2017:</u> označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog (Nositelj ZŽ; grad partner) prijavljeno na natječaj Ministarstva turizma u rujnu 2017.</p> <p><u>2017:</u> projekt: Spremište za bicikle – prijava na javni poziv Ministarstva turizma RH</p> <p><u>2018:</u> izgrađeno spremište za električne bicikle s next bike sustavom za iznajmljivanje; postavljena prometna signalizacija i označeno više od 250 km atraktivnih biciklističkih staza na području grada Jastrebarskog u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Ministarstvom turizma</p> <p><u>2019:</u> izrađena mobilna aplikacija <i>Jaska Bike</i>; u listopadu 2019. u partnerstvu sa Zagrebačkom županijom potpisan ugovor s Ministarstvom turizma za uređenje 3 cikloturistička odmorišta na području grada</p> <p><u>2020:</u> u studenom 2020. izvođač radova uveden u posao te započeo s radovima na uređenju i opremanju 3 cikloturistička odmorišta na području grada (Hrastje Plešivičko, Plešivica, Jaska)</p>	Grad Jastrebarsko
17-16	Uređenje posjetiteljske infrastrukture (cesta do Japetića, centralni ulaz Plešivica, dodatni sadržaji i dr.) na području Parka prirode Žumberak/Samoborsko gorje	2/2.3; 1/1.3	INFp	<p><u>2016:</u> ugovoreno snimanje i evidentiranje nerazvrstane ceste NC1847 Draga Svetojanska – Japetić u katastru i zemljišnim knjigama</p> <p><u>2017:</u> Odluka o promjeni granica između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora</p> <p><u>2018:</u> /</p> <p><u>2019:</u> /</p> <p><u>2020:</u> /</p>	Grad Jastrebarsko, PP Žumberak/Samoborsko gorje



Rb. God	Naziv projekta	Strateški cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled strateških projekata Grada Jastrebarskog po fazama za razdoblje 2016. do 2020. godine	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Izgradnja nove Osnovne škole sa sunčanom elektranom	3/3.1	INFp	2016: izrađen glavni projekt nove osnovne škole – nositelj Zagrebačka županija; projekt uvršten u proračun Zagrebačke županije za razdoblje 2017. – 2019. 2017: / 2018: / 2019: / 2020: pokrenuta izrada projektne dokumentacije od strane Zagrebačke županije	Grad Jastrebarsko, Zagrebačka županija
2-16	Izgradnja novog Dječjeg vrtića na području grada	3/3.1	INFp	2016: / 2017: /Izrada projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića uvršten u proračun Grada Jastrebarskog za 2018.godinu 2018: izrađena analiza postojeće i novih parcela za povećanje kapaciteta gradnjom novih odgojno obrazovnih skupina 2019: usvojen GUP grada, prostorno planski određene zone izgradnje dječjeg vrtića 2020: u proračunu za 2021. osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog vrtića	Grad Jastrebarsko
3-16	Izgradnja dječjeg igrališta - objekt područnog vrtića G.Desinec	3/3.1	INFp	2016: izrađen glavni projekt (iz 2015.) 2017: / 2018: / 2019: / 2020: /	Grad Jastrebarsko, Dječji vrtić
4-16	Razvoj kroz darovitost	3/3.1	Sp	2016: projekt prijavljen na OP Učinkoviti ljudski potencijali, PS Obrazovanje i cjeloživotno učenje u partnerstvu s OŠ Lj.Babić i SŠ Jastrebarsko 2017: projekt nije odobren za financiranje iz EU fondova 2018: / 2019: / 2020: /	Grad Jastrebarsko
5-16	"Od vrata do vrata - usluga od zlata"	3/3.2	Sp	2016: priprema projektnog prijedloga, nositelj Zagrebačka županija u suradnji s JLS-ima 2017: / 2018: / 2019: / 2020: /	Zagrebačka županija / Grad Jastrebarsko
6-16	Projekt "54+" socijalno uključivanje starijih osoba u kulturne aktivnosti	3/3.3	Sp	2016: pripremljen projektni prijedlog za prijavu na OP Učinkoviti ljudski potencijali, PS Socijalno uključivanje; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu 2017: Projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova, u postupku ocjene prihvatljivosti 2018: projekt nije odobren za financiranje iz EU fondova - OP Učinkoviti ljudski potencijali 2019: / 2020: /	Grad Jastrebarsko
7-16	Izgradnja i uređenje Športskog rek.centra ŠRC Centrala	3/3.3	INFp	2016: zaključen ugovor o izvođenju radova na postavljanju malonogometnog igrališta s umjetnom travom; radovi u tijeku 2017: radovi na izgradnji malonogometnog igrališta sistemom umjetne trave dovršeni u travnju 2017.godine. U veljači dovršeni radovi na uređenju svlačionica na ŠRC Centrala. 2018: uređene prostorije u potkrovlju objekta ŠRC Centrala, te ugrađen sustav grijanja i hlađenja prostorija 2019: izrađen glavni projekt uređenja ugostiteljskog prostora u ŠRC Centrala 2020: ishoda građevinska dozvola za radove na uređenju ugostiteljskog prostora u ŠRC Centrala	Grad Jastrebarsko
8-16	Izgradnja bazena na području grada	3/3.3	INFp	2016: / 2017: / 2018: /	Grad Jastrebarsko

				<u>2019:</u> / <u>2020:</u> /	
9-16	Rekonstrukcija Društvenog doma D.Reka u višestambenu zgradu	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> provedba upisa izvedenog stanja legaliziranog objekta u katastru i zemljišnim knjigama <u>2017:</u> izrađeno Idejno rješenje izgradnje stambene zgrade, Izrada glavnog projekta uvrštena u proračun Grada Jastrebarskog za 2018.godinu <u>2018:</u> izrađen glavni projekt <u>2019:</u> predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole <u>2020:</u> /	Grad Jastrebarsko
10-16	Uređenje društveno kulturnog centra namijenjenog osobama treće životne dobi	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova na dvorišnoj zgradi Općinskog suda temeljem sporazuma o financiranju radova i korištenju nekretnina RH na području grada, a u svrhu preseljenja djelatnika nadležnih ministarstava i davanja na korištenje prostorija u Ulici B.Radić 2 za programe umirovljenika; radovi u tijeku <u>2017:</u> u ožujku izvršena primopredaja poslovnih prostorija u dijelu dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskog, u koje prostorije su preseljeni djelatnici Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, u rujnu sklopljen ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje između Grada Jastrebarskog i Ministarstva državne imovine kojim se Gradu Jastrebarskom dodjeljuju na korištenje poslovne prostorije u Ulici braće Radića 2 za potrebe provođenja programa za umirovljenike, u studenom izvršena primopredaja poslovnih prostorija u ulici Franje Tuđmana 47/II, u koje prostorije su preseljeni djelatnici Ministarstva poljoprivrede, u srpnju prijavljena rekonstrukcija dijela poslovnih prostora u Ulici braće Radić u sklopu projekta "54+" socijalno uključivanje starijih osoba u kulturne aktivnosti <u>2018:</u> u svibnju 2018. s Udrugom umirovljenika Jastrebarsko sklopljen ugovor o korištenju prostora u Ulici braće Radića 2 za potrebe provođenja programa za umirovljenike	Grad Jastrebarsko
11-16	OCD-i partneri u razvoju lokalne zajednice	3/3.4	Sp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> / <u>2018:</u> u partnerstvu s OCD-ima tijekom 2018. prijavljena su 3 projekta na EU natječaje (OP Učinkoviti ljudski potencijali) <u>2019:</u> u listopadu 2019. potpisan ugovor o provedbi EU projekta <i>4 godišnja doba</i> (nositelj Matica umirovljenika Grada Zagreba, partner Grad Jastrebarsko) <u>2020:</u> provedene sve predviđene projektne aktivnosti; <b>projekt realiziran</b>	Grad Jastrebarsko
12-16	Poticati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s naglaskom na teže zapošljive skupine	3/3.2	Sp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> / <u>2018:</u> u veljači 2018. u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Jastrebarsko prijavljen projekt „Zaželi u Jastrebarskom“ na EU natječaj – Program zapošljavanja žena <u>2019:</u> provedba projekta „Zaželi u Jastrebarskom“ tijekom cijele 2019. (zapošljavanje nezaposlenih žena, skrb o krajnjim korisnicima projekta – pomoć u kući i sl.) <u>2020:</u> provedba projekta „Zaželi u Jastrebarskom“ tijekom cijele 2020. (zapošljavanje nezaposlenih žena, skrb o krajnjim korisnicima projekta – pomoć u kući i sl.)	Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko/ Grad Jastrebarsko i JLS-i